

平成 27 年度 事業シート

第5次廿日市市総合計画（後期基本計画）

| | | | |
|------|----|-----------|-------|
| 担当課名 | | 建設部 施設整備課 | |
| 予算科目 | 会計 | 01 | 一般会計 |
| | 款 | 02 | 総務費 |
| | 項 | 01 | 総務管理費 |
| | 目 | 09 | 駐車場費 |

基本目標 2 新たな魅力と活力を創出し、交流するはつかいち
 政策目標 1 多様な機能の発揮によって、出会いとにぎわいがあるまちに
 重点的取組 2 人をひきつけ、集まる、にぎわいをつくる

| | | | |
|-----|---------------------------------------|---------------------|----------|
| 事業名 | 自転車駐車場整備事業 | 事業開始年度 | 平成 24 年度 |
| | J R 廿日市駅周辺の都市基盤整備の推進（廿日市駅前自転車駐車場整備事業） | 根拠法令 条例 個別計画等 | — |

1 事業の目的、意図

| | | |
|----|---------------|--|
| 目的 | 【対象】誰の(何の)ために | 【目指す姿・意図】(いつまでに、どういう状態に) |
| | 自転車駐車場利用者 | 街路廿日市駅通線（駅前広場）整備事業にあわせて、平成28年度を目標に J R 廿日市駅西側に自転車駐車場を整備する。 |

2 事業の実施主体・関係団体・役割

| 実施主体 | 市役所(職員)の役割 | 関係団体(パートナー) | 関係団体(パートナー)の役割 |
|------|--|-------------|----------------|
| 市 | <ul style="list-style-type: none"> 事業実施に係る計画、設計、関係機関協議調整、地元関係者説明 用地取得、工事発注、現場管理、地元調整 施設整備完了後の施設管理 | | |

3 平成 27 年度 決算（事業の内容・コスト情報・目標到達見込）

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 実施した事業の内容（活動実績） | ○廿日市駅前自転車駐車場の整備 | | | | | | |
| | 街路廿日市駅通線（駅前広場）整備事業にあわせて、廿日市駅前自転車駐車場を整備した。 平成27年度は、自転車駐車場（立体部）の工事を実施した。 | | | | | | |
| コスト情報（円） | ○事業費関連 | | | | | | |
| | 【歳入】 社会資本整備総合交付金(街路) 33,605,000 円 自転車駐車場整備事業債(合併特例債) 28,200,000 円 【歳出】 設計業務委託 5,184,000 円 整備工事（立体部） 57,800,000 円 事務費 283,356 円 | | | | | | |
| コスト情報（円） | 項目 | 平成 26 年度決算 | 平成 27 年度決算① | ①のうちH26から繰越 | H27からH28へ繰越 | | |
| | 財源内訳 | 直接事業費 A | 26,676,040 | 63,267,356 | 5,184,000 | 120,809,000 | |
| | | 国庫支出金 | 13,411,000 | 33,605,000 | 2,849,000 | 62,744,000 | |
| | | 県支出金 | | | | | |
| | | 借入金（市債） | 12,200,000 | 28,200,000 | 2,200,000 | 55,000,000 | |
| | | その他(使用料など) | | | | | |
| | 市（市税など） | 1,065,040 | 1,462,356 | 135,000 | 3,065,000 | | |
| 人件費(按分) B | 0.30 人 2,572,200 | 0.30 人 2,537,400 | / | | | | |
| 総事業費(A+B) | 29,248,240 | 65,804,756 | | | | | |
| ① 人口(4月1日現在) | 117,182 人 | 117,128 人 | | | | | |
| ト換算 | ② 市民1人当たり | 250 | 562 | | | | |
| 到達目標 | 活動及び成果指標 | 単位 | H26実績値 | H27目標値 | H27実績値 | 備考 | |
| | 活動 | 整備工事の進捗率 | % | 14 | 74 | 14 | 完成工事費/全体工事費 |
| | 成果 | アクセス性・利便性の向上 | % | H28年度 完成目標(供用開始)南側 | | | 100% |