

# 平成 27 年度 事業シート

第5次廿日市市総合計画（後期基本計画）

担当課名		教育部 教育総務課	
予算科目	会計	01	一般会計
	款	09	教育費
	項	02	小学校費
目	目	03	学校建設費

基本目標 1 健やかな暮らしを支え、安全で快適に暮らせるはつかいち  
 政策目標 4 子どもが健やかに育つまちに  
 重点的取組 2 確かな学力を身につけ、社会をたくましく生きる子どもを育てる

事業名	<b>小中一貫校施設整備事業</b>	事業開始年度	平成 22 年度
	大野西小学校・大野中学校小中一貫教育推進校（一体型）及び宮島小中一貫校の整備	根拠法令 条例 個別計画等	廿日市市教育振興計画

### 1 事業の目的、意図

目的	【対象】誰の(何の)ために	【目指す姿・意図】(いつまでに、どういう状態に)
	大野西小、大野中児童生徒（小 565人、中 282人） 宮島小、宮島中児童生徒（小 64人、中 25人）	本事業は、老朽化し、耐震化が必要な大野西小学校・大野中学校について、児童生徒の発達段階に応じたきめ細かで系統的な教育が行える教育環境を整備することを目的としている。 また、耐震性の劣る宮島小中一貫校屋内運動場の改築を行う共に、使用中止となっている校舎の解体を行う。

### 2 事業の実施主体・関係団体・役割

実施主体	市役所(職員)の役割	関係団体(パートナー)	関係団体(パートナー)の役割
市	施設整備に関する事務等	学校	教育委員会との連絡調整等

### 3 平成 27 年度 決算（事業の内容・コスト情報・目標到達見込）

実施した事業の内容（活動実績）	・小中一貫教育推進校（一体型）施設整備 ・大野原 4 丁目地内 校舎12,730㎡（屋内運動場990㎡を含む。）武道場、部室、屋外倉庫、校庭整備、外構工事 ・宮島町779-2地内 屋内運動場1,220㎡、解体工事 ・事業費関連 【歳入】 学校施設環境改善交付金 35,690,000 円 全国防災・緊急防災事業債（充当率100%） 26,900,000 円 合併特例事業債（充当率95%） 508,500,000 円 補正債（充当率100%） 9,700,000 円						
	【歳出】 (円)						
	区分	内容	H27決算額	備考			
	委託料	大野小中一貫校（大野中）柔剣道場建設工事監理業務ほか	4,827,600				
		宮島小中屋一貫校内運動場改築工事実施設計修正業務	480,600				
	工事請負費	大野小中一貫校校庭整備第1期工事	80,788,320	一部H26から繰越			
		大野小中一貫校校庭整備第2期工事	171,579,600				
		大野小中一貫校植栽整備工事	7,348,860				
		大野小中一貫校自家用発電設備設置工事	14,245,200				
		大野小中一貫校農具庫飼育小屋・木工室集塵機設置工事ほか	16,613,640				
	大野小中一貫校（中学校）柔剣道場改築工事	279,612,000					
	宮島小中一貫校屋内運動場改築工事	34,199,000	一部H26から繰越及びH28へ繰越				
	合計	609,694,820					
コスト情報（円）	項目		平成 26 年度決算	平成 27 年度決算①	①のうちH26から繰越	H27からH28へ繰越	
	財源内訳	直接事業費 A	1,088,731,099	609,694,820	38,122,500	17,305,000	
		国庫支出金	222,824,000	35,690,000	14,417,000	5,597,000	
		県支出金					
		借入金（市債）	793,000,000	545,100,000	22,000,000	11,600,000	
		その他(使用料など)	16,000,000				
		市（市税など）	56,907,099	28,904,820	1,705,500	108,000	
		人件費(按分) B	1.00 人 8,574,000	1.00 人 8,458,000			
		総事業費(A+B)	1,097,305,099	618,152,820			
	単位換算	① 人口(4月1日現在)	117,182 人	117,128 人			
② 対象児童生徒(5月1日現在)		871 人	936 人				
	児童生徒1人当たり	1,259,822	660,420				
到達目標	活動及び成果指標	単位	H26実績値	H27目標値	H27実績値	備考	
	活動	工事進捗率(大野小中) (宮島小中)	%	82.1 -	100.0 0	97.0 0	新校舎建設 (H26 100%)
	成果	大野小中一貫校施設供用開始			平成27年4月	大野学園開校	