

平成 27 年度 事業シート

第5次廿日市市総合計画（後期基本計画）

基本目標 2 新たな魅力と活力を創出し、交流するはつかいち
 政策目標 2 人・もの・情報がスムーズに流れ、便利なまちに
 重点的取組 2 公共交通機関を使いやすくする

担当課名	建設部 施設整備課		
予算科目	会計	01	一般会計
	款	07	土木費
	項	02	道路橋りょう費
	目	02	道路橋りょう新設改良費

事業名	大野浦駅周辺道路整備事業	事業開始年度	平成 20 年度
	交通バリアフリー化の推進（JR大野浦駅周辺整備事業）	根拠法令 条例 個別計画等	道路法 高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

1 事業の目的、意図

目的	【対象】誰の(何の)ために	【目指す姿・意図】(いつまでに、どういう状態に)
	大野浦駅周辺地区の市民 駅利用者 など	J R 大野浦駅を使いやすくするために、駅周辺道路を整備し、駅へのアクセス性、利便性の向上を図る。

2 事業の実施主体・関係団体・役割

実施主体	市役所(職員)の役割	関係団体(パートナー)	関係団体(パートナー)の役割
市	<ul style="list-style-type: none"> 事業実施に係る計画、設計、関係機関協議調整、地元関係者説明 用地取得、工事発注、現場管理、地元調整 施設整備完了後の施設管理 	J R 西日本旅客鉄道株式会社 地域コミュニティ	<ul style="list-style-type: none"> 自由通路等整備における受託 駅周辺地区のまちづくり

3 平成 27 年度 決算（事業の内容・コスト情報・目標到達見込）

実施した事業の内容（活動実績）	○ J R 大野浦駅周辺道路等（駅前広場等）の整備						
	交通結節点の機能強化、駅利用者の利便性の向上を図るため大野浦駅北口の駅前広場を整備する。広場面積は約1,200㎡、広場にはバス、タクシー、障がい者用停車スペース、一般送迎用スペースなどを確保する。また、駅前広場の整備に伴い支障となる J R 大野浦駅の駅舎を橋上化し、その南側へ公衆トイレを設ける。さらに、駅北口広場へのアクセス道路をあわせて整備する。暫定整備している駅南口広場については、自由通路の整備にあわせて整備完了の予定。平成 27 年度は、自由通路整備に伴う仮駅前ロータリー等の関連工事を行った。						
	○ 自由通路の整備						
	駅の南北に分断された地区の連絡強化を図るため自由通路を整備する。延長は約 7.2 m、幅員は 3 m、あわせてエレベーター 2 機を設置する。平成 27 年度は、自由通路整備に伴う自由通路等工事を J R へ委託し実施した。						
	○ 事業費関連						
	【歳入】						
	社会資本整備総合交付金(道路) 109,375,000 円						
	道路整備事業債(合併特例債) 185,900,000 円						
	【歳出】						
	自由通路工事委託料 99,087,865 円						
設計業務委託 1,286,280 円							
道路整備に係る工事 4,788,720 円							
J R 駅施設補償費 200,776,400 円							
事務費(消耗品等) 99,817 円							
コスト情報（円）	項目		平成 26 年度決算	平成 27 年度決算①	①のうちH26から繰越	H27からH28へ繰越	
	財源内訳	直接事業費 A	280,270,124	306,039,082	6,191,865	140,346,000	
		国庫支出金	117,810,000	109,375,000	3,190,000	35,530,000	
		県支出金					
		借入金(市債)	154,400,000	185,900,000	2,700,000	99,500,000	
		その他(使用料など)	8,000,000				
	市(市税など)	60,124	10,764,082	301,865	5,316,000		
人件費(按分) B	1.00 人 8,574,000	1.00 人 8,458,000					
総事業費(A+B)	288,844,124	314,497,082					
ト換算	① 人口(4月1日現在)	117,182 人	117,128 人				
	② 市民1人当たり	2,465	2,685				
到達目標	活動	整備工事(委託工事を含む)の進捗率	%	H26 実績値 2	H27 目標値 26	H27 実績値 24	備考 完成工事費/全体工事費
	成果	基本協定の締結			協定締結		