

(様式1)

令和3年9月27日

文部科学大臣 殿

広島県廿日市市長 松本 太郎

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

廿日市市公立学校等施設整備計画（平成31年2月22日 廿第224137号）

2. 計画期間

平成30年度～平成32年度（3年間）

（担当）

廿日市市教育委員会教育総務課

住所：広島県廿日市市下平良一丁目11番1号

電話：0829-30-9201

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和元年7月29日	施策別点検評価会議開催	平成30年度事業の評価結果を決定
令和2年7月28日	施策別点検評価会議開催	令和元年度(平成31年度)事業の評価結果を決定
令和3年7月20日	施策別点検評価会議開催	令和2年度(平成32年度)事業の評価結果を決定

(2) 評価の方法

毎年開催される施策別点検評価会議において、前年度実施した事業について施策評価シートを作成し、外部有識者2名(大学教授1名、元校長経験者1名)の知見を活用し、客観的かつ効果的な評価となるよう実施する。

◎施策評価シートの作成と評価の流れ

- (1) 廿日市市教育振興基本計画に基づき、現状と課題、事業の目的を設定する。
- (2) 目的の達成に向けて施策の展開と事業の取組内容を記載する。
- (3) 事業の成果と課題を検証し、施策の自己評価行う。
- (4) 施策を進めていくに当たっての今後の課題と取組方針について記載する。
- (5) 外部有識者からの評価と意見を聴取し、評価結果を決定する。

4. 総合的な所見

事業の目標は達成されている。
引き続き、取り組みを推進して欲しい。
阿品台中学校の大規模改修工事については、財源の変更が生じたが、工期がほとんどずれていない。また、普通教室等への空調設置にも早期に取り組んでおり、高く評価できる。子供の学習環境はとても良くなっている。
トイレの洋式化は、児童生徒に加えて、ボランティアの方にも大変喜ばれている。
コロナ禍においても安全な教育環境を確保するため、特別教室の空調整備を進めるなど、学校教育が停滞することがないよう取り組んで欲しい。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

阿品台中学校において計画した大規模改造(老朽)事業は、概ね予定どおり完了し、安全安心かつ快適な学習環境が実現した。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

宮島中学校屋内運動場の不適格改築に伴う旧屋内運動場の解体(Ⅳ期～Ⅴ期)工事を実施し、予定通り完了した。

大野東小学校の渡り廊下耐震補強は、起債事業(緊急防災・減災)に財源変更して実施し、指定避難所でもある本校の耐震化を達成した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

大野東小学校外4校、及び大野東中学校外3校においてトイレ改造を行い、洋式化を実現した。
宮島小中学校においてエレベーターの整備を行い、施設のバリアフリー化を図った。
全小中学校において普通教室等空調整備をDBO事業により実施し、快適な学習環境を実現した。
大野東小学校において、教室不足解消のために特別教室等への改修を、起債事業〔大規模改造(単独)〕に財源変更して実施した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

大野地区の学校を対象とした大野学校給食センターの新設が完了し、安全で安定した給食の提供を実現した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

宮島中学校屋内運動場の不適格改築に伴う旧屋内運動場の解体(Ⅳ期～Ⅴ期)工事を実施し、予定通り完了した。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
大野東小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	-	H31.5～H31.10	(R2.1.20)		※交付金採択されず、起債事業[大規模改造(単独)]に切替えて実施、完了
大野東中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	R元.9.27		
大野東中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	H31.3～H31.3	R元.9.27		
宮島中学校(Ⅳ期工事)	(2)	03	不適格改築	屋	R	H30.8～H31.3	H31.3.20		
宮島中学校(Ⅴ期工事)	(2)	03	不適格改築	屋	R	H31.4～H31.6	R元.6.24		
全小中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H31.3～H32.3	R2.3.18		
大野東小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	R2.1.20		
津田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	R元.12.24		
津田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	H31.3～H31.3	R元.12.24		
友和小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	R元.10.29		
友和小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	H31.3～H31.3	R元.10.29		
大野東小学校	(2)	05	地震補強	校	-	H31.6～H32.3	(R2.12.18)		
阿品台中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H32.4～H32.12	R3.3.26		
廿日市小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H32.6～H33.3	R2.11.27		
廿日市小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	H32.6～H33.3	R2.11.27		
吉和小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H32.6～H33.3	R2.10.22		
吉和中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H32.6～H33.3	R2.10.22		
廿日市中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H32.6～H33.3	R2.12.24		
廿日市中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	H32.6～H33.3	R2.12.24		
七尾中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H32.6～H33.3	R2.12.25		
七尾中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	H32.6～H33.3	R2.12.25		
宮島小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	H32.5～H33.3	R3.3.26		※交付金採択要件に合わず、起債事業(緊急防災・減災)に切替えて実施、完了