

平成 26 年度 事業シート

第5次廿日市市総合計画（後期基本計画）

基 本 目 標 1 健やかな暮らしを支え、安全で快適に暮らせるはつかいち
政 策 目 標 4 子どもが健やかに育つまちに
重 点 的 取 組 2 確かな学力を身につけ、社会をたくましく生きる子どもを育てる

担当課名		教育部 教育総務課	
予算科目	予	会計	01 一般会計
	算	款	09 教育費
	科	項	02 小学校費
	目	目	03 学校建設費

事業名	小中一貫校施設整備事業	事業開始年度	平成 22 年度
	大野西小学校・大野中学校小中一貫教育推進校（一体型）の整備	根拠法令 条例 個別計画 等	廿日市市教育振興計画

1 事業の目的、意図

目的	【対象】誰の(何の)ために	【目指す姿・意図】(いつまでに、どういう状態に)
	大野西小、大野中児童生徒(871人)	本事業は、老朽化し、耐震化が必要な大野西小学校・大野中学校について、児童生徒の発達段階に応じたきめ細かで系統的な教育が行える教育環境を整備することを目的としている。H27. 4供用開始を目標に整備する。

2 事業の実施主体・関係団体・役割

実施主体	関係団体(パートナー)	事業実施に係る市役所(職員)の役割
市	学校	施設整備に関する事務等

3 平成26年度 決算（活動実績・コスト情報・目標到達度）

実施した事業の内容（活動実績）

・小中一貫教育推進校（一体型）施設整備
大野原 4 丁目地内 校舎12,730㎡（屋内運動場990㎡を含む。）武道場、部室、屋外倉庫、解体工事、外構工事
・事業費関連

【歳入】
学校施設環境改善交付金 222,824千円
小中一貫校施設整備事業債 793,000千円
公共施設等整備基金繰入金 16,000千円

【歳出】

【スケジュール】
H23：基本設計
H24:実施設計、建設工事
H25～H26：建設工事、9月～一部共用開始
H26～H27：解体工事、外構工事
(円)

区分	内容	H26決算額
需用費	大野小中一貫校移転に伴う消耗品	15,212,266
委託料	大野小中一貫校解体に伴う家屋調査業務	3,326,400
	移転業務・引越ごみ処分業務	12,094,164
	大野小中一貫校建設工事監理業務	10,770,900
	大野中学校アスベスト分析業務委託	48,600
使用料及び賃借料	部活動用バス借上げ料	451,405
工事請負費	大野小中一貫校既存体育館廻り改修工事	24,818,400
	大野小中一貫校植栽整備工事	6,964,380
	大野西小学校・大野中学校小中一貫教育推進校建設工事	706,302,000
	大野西小学校・大野中学校校舎解体・校庭整備工事	251,500,680
	大野西小学校・大野中学校校舎解体・校庭整備工事（校庭整備の一部）	H27年度へ繰越
	大野小中一貫校太陽光発電設備整備工事	31,644,000
	大野小中一貫校機械警備設備機器設置工事	162,000
宮島小中一貫教育推進校屋内運動場建設工事	H27年度へ繰越	
原材料費	宮島工業高校地域連携事業（飼育小屋、農機具庫）	573,971
備品購入費	大野小中一貫校移転に伴う備品	24,189,770
その他	開校式関係費用	672,163
合計		1,088,731,099

コスト情報（円）

項 目	平成 25 年度決算	平成26年度決算①	①のうちH25から繰越	H26からH27へ繰越	
直接事業費 A	1,603,445,676	1,088,731,099		69,175,000	
財源内訳	国庫支出金	491,936,000	222,824,000		21,127,000
	県支出金	19,871,000			
	借入金（市債）	1,065,600,000	793,000,000		47,300,000
	その他(使用料など)		16,000,000		
	市（市税など）	26,038,676	56,907,099		748,000
人件費(按分) B	1.00 人 8,486,000	1.00 人 8,574,000			
総事業費(A+B)	1,611,931,676	1,097,305,099			
単位換算	①人口（4月1日現在）	117,680 人			117,182 人
	市民1人当たり	13,698			9,364
	②対象児童生徒（5月1日現在）	886 人			871 人
	児童生徒1人当たり	1,819,336	1,259,822		

到達目標

活動及び成果指標	単位	H25実績値	H26目標値	H26実績値	H27目標値	備考
活動	工事進捗率	%	79.7	100.0	82.1	100.0
				(新校舎 100%)		
成果	小中一貫校施設供用開始	%	平成27年4月新校舎共用開始			