

(様式1)

令和 8 年 7 月 27 日

文部科学大臣 殿

広島県廿日市市長 松本 太郎

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画
の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

廿日市市立公立学校等施設整備計画（令和4年1月20日 廿第216957号）

2. 計画期間

令和3年度～令和5年度（3年間）

（担当）

廿日市市教育委員会教育総務課

住所：広島県廿日市市下平良一丁目11番1号

電話：0829-30-9201

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和4年8月3日	施策別点検評価会議開催	令和3年度事業の評価結果を決定
令和5年7月31日	施策別点検評価会議開催	令和4年度事業の評価結果を決定
令和6年7月26日	施策別点検評価会議開催	令和5年度事業の評価結果を決定

(2) 評価の方法

毎年開催される施策別点検評価会議において、前年度実施した事業について施策評価シートを作成し、外部有識者2名(大学教授1名、元校長経験者1名)の知見を活用し、客観的かつ効果的な評価となるよう実施する。

◎施策評価シートの作成と評価の流れ

- (1) 廿日市市教育振興基本計画に基づき、現状と課題、事業の目的を設定する。
- (2) 目的の達成に向けて施策の展開と事業の取組内容を記載する。
- (3) 事業の成果と課題を検証し、施策の自己評価を行う。
- (4) 施策を進めていくに当たっての今後の課題と取組方針について記載する。
- (5) 外部有識者からの評価と意見を聴取し、評価結果を決定する。

4. 総合的な所見

事業の目標は達成されている。
引き続き、学校施設の劣化状況や教育内容・方法への適応状況を把握し、老朽化対策の推進及び学校施設環境の改善・充実及びバリアフリー化の推進に取り組んでいく必要がある。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

宮内小学校の屋内運動場及び佐方小学校において長寿命化改良工事を行い、安全安心かつ快適な学習環境を実現した。
大野東小学校において予防改修工事を行い、安全安心かつ快適な学習環境を実現した。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

佐伯中学校において学校全体のトイレ改造工事を行い、洋式化を実現した。
廿日市中学校において段差解消のための改修を行い、施設のバリアフリー化を図った。
四季が丘中学校においてエレベーターの整備を行い、施設のバリアフリー化を図った。
全小学校及び吉和中学校を除く全中学校において特別教室の空調整備をDBO事業により実施し、快適な学習環境を実現した。
津田小学校屋内運動場において耐雪補強診断結果による屋根の補強工事を行った。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

廿日市中学校において教室不足解消のために普通教室の増築工事を行った。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

佐方小学校、四季が丘小学校及び宮島中学校において屋外環境整備事業を計画したが、事業内容の再検討を行うため次年度以降に再検討することとした。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和4年8月3日	施策別点検評価会議開催	令和3年度事業の評価結果を決定
令和5年7月31日	施策別点検評価会議開催	令和4年度事業の評価結果を決定
令和6年7月26日	施策別点検評価会議開催	令和5年度事業の評価結果を決定

(2) 評価の方法

毎年開催される施策別点検評価会議において、前年度実施した事業について施策評価シートを作成し、外部有識者2名(大学教授1名、元校長経験者1名)の知見を活用し、客観的かつ効果的な評価となるよう実施する。

◎施策評価シートの作成と評価の流れ

- (1) 廿日市市教育振興基本計画に基づき、現状と課題、事業の目的を設定する。
- (2) 目的の達成に向けて施策の展開と事業の取組内容を記載する。
- (3) 事業の成果と課題を検証し、施策の自己評価を行う。
- (4) 施策を進めていくに当たっての今後の課題と取組方針について記載する。
- (5) 外部有識者からの評価と意見を聴取し、評価結果を決定する。

4. 総合的な所見

事業の目標は達成されている。
引き続き、学校施設の劣化状況や教育内容・方法への適応状況を把握し、老朽化対策の推進及び学校施設環境の改善・充実及びバリアフリー化の推進に取り組んでいく必要がある。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

宮内小学校の屋内運動場及び佐方小学校において長寿命化改良工事を行い、安全安心かつ快適な学習環境を実現した。
大野東小学校において予防改修工事を行い、安全安心かつ快適な学習環境を実現した。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

佐伯中学校において学校全体のトイレ改造工事を行い、洋式化を実現した。
廿日市中学校において段差解消のための改修を行い、施設のバリアフリー化を図った。
四季が丘中学校においてエレベーターの整備を行い、施設のバリアフリー化を図った。
全小学校及び吉和中学校を除く全中学校において特別教室の空調整備をDBO事業により実施し、快適な学習環境を実現した。
津田小学校屋内運動場において耐雪補強診断結果による屋根の補強工事を行った。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

廿日市中学校において教室不足解消のために普通教室の増築工事を行った。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

佐方小学校、四季が丘小学校及び宮島中学校において屋外環境整備事業を計画したが、事業内容の再検討を行うため次年度以降に再検討することとした。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
宮内小学校	(1)	02	長寿命化改良事業	屋	R	R3.6～R4.3	R4.3.4	内容の再検討が必要なため延期	
佐伯中学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R3.6～R4.2	R4.2.21		
佐伯中学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	屋	R	R3.6～R4.2	R4.2.21		
廿日市中学校	(2)	07	大規模改造(障害)	校	R	R4.3～R4.9	R4.9.28		
四季が丘中学校	(2)	07	大規模改造(障害)	校	R	R4.3～R4.9	R4.9.28		
佐方小学校	(4)	09	屋外教育環境						
廿日市小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	R5.3.31		
平良小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	R5.3.31		
原小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	R5.3.31		
宮内小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	R5.3.31		
地御前小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	R5.3.31		
佐方小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	R5.3.31		
阿品台東小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	R5.3.31		
阿品台西小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	R5.3.31		
金剛寺小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	R5.3.31		
宮園小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	R5.3.31		
四季が丘小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	R5.3.31		
大野東小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	R5.3.31		
大野西小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	R5.3.31		
友和小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	R5.3.31		
吉和小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	R5.3.31		
宮島小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	R5.3.31		

廿日市中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	R5.3.31		
七尾中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	R5.3.31		
阿品台中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	R5.3.31		
野坂中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	R5.3.31		
四季が丘中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	R5.3.31		
大野中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	R5.3.31		
大野東中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	R5.3.31		
佐伯中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	R5.3.31		
宮島中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	R5.3.31		
佐方小学校	(1)	02	長寿化改良事業	校	R	R5.6～R6.3	R6.3.27		
大野東小学校	(1)	02	予防改修事業	校	R	R5.7～R6.3	R6.3.27		※起債事業に切り替えて実施、完了
原小学校	(1)	02	長寿化改良事業	屋	R			内容の再検討が必要なため延期	
津田小学校	(2)	07	大規模改造(法令等)	屋	R	R5.9～R6.3	R6.3.29		※起債事業に切り替えて実施、完了
宮島中学校	(4)	09	屋外教育環境					内容の再検討が必要なため延期	
四季が丘小学校	(4)	09	屋外教育環境					内容の再検討が必要なため延期	
負担金事業									
廿日市中学校				校	R	R3.6～R4.3	R5.3.29		

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業 区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
宮内小学校	(1)	02	長寿命化改良事業	屋	R	R3.6～R4.3	R4.3.4	内容の再検討が必要なため延期	
佐伯中学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R3.6～R4.2	R4.2.21		
佐伯中学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	屋	R	R3.6～R4.2	R4.2.21		
廿日市中学校	(2)	07	大規模改造(障害)	校	R	R4.3～R4.9	R4.9.28		
四季が丘中学校	(2)	07	大規模改造(障害)	校	R	R4.3～R4.9	R4.9.28		
佐方小学校	(4)	09	屋外教育環境						
廿日市小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	R5.3.31		
平良小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	R5.3.31		
原小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	R5.3.31		
宮内小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	R5.3.31		
地御前小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	R5.3.31		
佐方小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	R5.3.31		
阿品台東小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	R5.3.31		
阿品台西小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	R5.3.31		
金剛寺小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	R5.3.31		
宮園小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	R5.3.31		
四季が丘小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	R5.3.31		
大野東小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	R5.3.31		
大野西小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	R5.3.31		
友和小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	R5.3.31		
吉和小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	R5.3.31		
宮島小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	R5.3.31		

廿日市中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	R5.3.31		
七尾中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	R5.3.31		
阿品台中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	R5.3.31		
野坂中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	R5.3.31		
四季が丘中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	R5.3.31		
大野中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	R5.3.31		
大野東中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	R5.3.31		
佐伯中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	R5.3.31		
宮島中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	R5.3.31		
佐方小学校	(1)	02	長寿化改良事業	校	R	R5.6～R6.3	R6.3.27		
大野東小学校	(1)	02	予防改修事業	校	R	R5.7～R6.3	R6.3.27		※起債事業に切り替えて実施、完了
原小学校	(1)	02	長寿化改良事業	屋	R			内容の再検討が必要なため延期	
津田小学校	(2)	07	大規模改造(法令等)	屋	R	R5.9～R6.3	R6.3.29		※起債事業に切り替えて実施、完了
宮島中学校	(4)	09	屋外教育環境					内容の再検討が必要なため延期	
四季が丘小学校	(4)	09	屋外教育環境					内容の再検討が必要なため延期	
負担金事業									
廿日市中学校				校	R	R3.6～R4.3	R5.3.29		