

平成 25 年度 事業シート

第5次廿日市市総合計画（後期基本計画）

基本目標 1 健やかな暮らしを支え、安全で快適に暮らせるはつかいち
 政策目標 4 子どもが健やかに育つまちに
 重点的取組 2 確かな学力を身につけ、社会をたくましく生きる子どもを育てる

担当課名	教育部 教育総務課		
予算科目	会計	01	一般会計
	款	09	教育費
	項	02	小学校費
目		03	学校建設費

事業名	小中一貫校施設整備事業	事業開始年度	平成 22 年度
	大野西小学校・大野中学校小中一貫教育推進校（一体型）の整備	根拠法令 条例 個別計画等	廿日市市教育振興計画

1 事業の目的、意図

目的	【対象】誰の(何の)ために	【目指す姿・意図】(いつまでに、どういう状態に)
	大野西小、大野中児童生徒(886人)	本事業は、老朽化し、耐震化が必要な大野西小学校・大野中学校について、児童生徒の発達段階に応じたきめ細かで系統的な教育が行える教育環境を整備することを目的としている。H27.4供用開始を目標に、整備する。

2 事業の実施主体・関係団体・役割

実施主体	関係団体(パートナー)	事業実施に係る市役所(職員)の役割
市	学校	施設整備に関する事務等

3 平成 25 年度 決算（事業の内容・コスト情報・目標到達見込）

実施した事業の内容（活動実績）	・小中一貫教育推進校（一体型）施設整備 大野原四丁目地内 校舎12,876㎡（屋内運動場1,022㎡を含む。）武道場、部室、屋外倉庫、解体工事、外構工事 ・事業費関連 【歳入】 学校施設環境改善交付金 491,936千円 森林整備加速化林業再生事業補助金 19,871千円 小中学校一貫校施設整備事業債 1,065,600千円 【スケジュール】 H24:実施設計、建設工事 H25～H26:建設工事、9月～一部共用開始 H26:解体工事 H27:外構工事 【歳出】		
	区分	内容	H25決算額
	旅費	材料・製品検査立会	47,280
	需用費	宮島工業高校地域連携事業	44,011
		机・椅子啓発パンフレット	236,145
	役務費	構造計算適合性判定手数料等	171,000
	委託料	公用廃止測量業務委託料（水路）	782,250
		各学校外壁等アスベスト調査業務	1,082,550
		小中一貫教育推進校建設工事施工監理業務	37,384,200
	使用材料及び賃借料	部活動等用バス借り上げ料等	1,524,410
工事請負費	小中一貫教育推進校建設工事等	1,542,215,745	
原材料費	宮島工業高校地域連携事業（玄関下足箱）	323,085	
備品購入費	机・椅子	19,635,000	
	合計	1,603,445,676	

コスト情報（円）	項目		平成 24 年度決算	平成 25 年度決算①	①のうちH24から繰越	H25からH26へ繰越
	財源内訳	直接事業費 A	123,692,305	1,603,445,676	1,574,602,705	
		国庫支出金	35,581,000	491,936,000	491,936,000	
		県支出金		19,871,000		
		借入金（市債）	78,200,000	1,065,600,000	1,061,400,000	
		その他(使用料など)				
		市（市税など）	9,911,305	26,038,676	21,266,705	
		人件費(按分) B	1.00 人 8,772,000	1.00 人 8,486,000		
		総事業費(A+B)	132,464,305	1,611,931,676		
	ト換算	① 人口(4月1日現在)	118,000 人	117,680 人		
② 対象児童生徒数(5月1日現在)		897 人	886 人			
		児童生徒1人当たり	147,675	1,819,336		

到達目標	活動及び成果指標	単位	H24実績値	H25目標値	H25実績値	H27目標値	備考
	活動	工事進捗率	%	3.2	77.9	79.7	100.0
	成果	小中一貫校施設供用開始	%		平成27年4月新校舎供用開始		100%