

平成 25 年度 事業シート

第5次廿日市市総合計画（後期基本計画）

基本目標 2 新たな魅力と活力を創出し、交流するはつかいち
 政策目標 1 多様な機能の発揮によって、出会いとにぎわいがあるまちに
 重点的取組 2 人をひきつけ、集まる、にぎわいをつくる

担当課名	建設部 施設整備課		
予算科目	会計	01	一般会計
	款	02	総務費
	項	01	総務管理費
	目	09	駐車場費

事業名	自転車駐車場整備事業	事業開始年度	平成 24 年度
	J R 廿日市駅周辺の都市基盤整備の推進（廿日市駅前自転車駐車場整備事業）	根拠法令 条例 個別計画等	—

1 事業の目的、意図

目的	【対象】誰の(何の)ために	【目指す姿・意図】(いつまでに、どういう状態に)
	自転車駐車場利用者	街路廿日市駅通線（駅前広場）整備事業にあわせて、平成28年度を目標に J R 廿日市駅西側に自転車駐車場を整備する。

2 事業の実施主体・関係団体・役割

実施主体	関係団体(パートナー)	事業実施に係る市役所(職員)の役割
市	—	<ul style="list-style-type: none"> ・事業実施に係る計画，設計，関係機関協議調整，地元関係者説明 ・用地取得，工事発注，現場管理，地元調整 ・施設整備完了後の施設管理

3 平成 25 年度 決算（事業の内容・コスト情報・目標到達見込）

実施した事業の内容（活動実績）	○廿日市駅前自転車駐車場の整備 街路廿日市駅通線（駅前広場）整備事業にあわせて、廿日市駅前自転車駐車場を整備する。 平成25年度は、自転車駐車場の詳細設計及び自転車駐車場の一部工事（平面部）を行った。							
	○事業費関連 【歳入】 社会資本整備総合交付金（街路） 11,053,000 円 自転車駐車場整備事業債（合併特例債） 10,000,000 円 【歳出】 関係機関協議資料作成等業務委託料 498,750 円 設計業務委託料 4,998,000 円 廿日市駅自転車駐車場整備工事外 16,916,000 円							
コスト情報（円）	項目		平成 24 年度決算	平成 25 年度決算①	①のうちH24から繰越		H25からH26へ繰越	
	財源内訳	直接事業費 A	376,770,020	22,412,750			27,084,000	
		国庫支出金	72,600,000	11,053,000			12,817,000	
		県支出金						
		借入金（市債）	289,000,000	10,000,000			13,300,000	
		その他(使用料など)						
		市（市税など）	15,170,020	1,359,750			967,000	
		人件費(按分) B	0.30 人 2,631,600	0.30 人 2,545,800	/			
	総事業費(A+B)	379,401,620	24,958,550					
ト換算	① 人口(4月1日現在)	118,000 人	117,680 人					
	② 駅前広場利用者(H37推計)	8,820 人	8,820 人					
	利用者1人当たり	43,016	2,830					
到達目標	活動及び成果指標		単位	H24実績値	H25目標値	H25実績値	H 27 目標値	備考
	活動	整備工事の進捗率	%		22	12	25	完成工事費/全体工事費
	成果	アクセス性・利便性の向上	%					H 2 8 年度完成目標