

平成 26 年度 事業シート

第5次廿日市市総合計画（後期基本計画）

基 本 目 標 2 新たな魅力と活力を創出し、交流するはつかいち
政 策 目 標 1 多様な機能の発揮によって、出会いとにぎわいがあるまちに
重 点 的 取 組 2 人をひきつけ、集まる、にぎわいをつくる

担当課名		建設部 施設整備課
予算科目	会計	01 一般会計
	款	02 総務費
	項	01 総務管理費
	目	09 駐車場費

事業名	自転車駐車場整備事業	事業開始年度	平成 24 年度
	J R 廿日市駅周辺の都市基盤整備の推進（廿日市駅前自転車駐車場整備事業）	根拠法令 条例 個別計画 等	—

1 事業の目的、意図

目的	【対象】誰の(何の)ために	【目指す姿・意図】(いつまでに、どういう状態に)
	自転車駐車場利用者	街路廿日市駅通線（駅前広場）整備事業にあわせて、平成28年度を目標に J R 廿日市駅西側に自転車駐車場を整備する。

2 事業の実施主体・関係団体・役割

実施主体	関係団体(パートナー)	事業実施に係る市役所(職員)の役割
市		- 事業実施に係る計画，設計，関係機関協議調整，地元関係者説明 - 用地取得，工事発注，現場管理，地元調整 - 施設整備完了後の施設管理

3 平成26年度 決算（活動実績・コスト情報・目標到達度）

実施した事業の内容（活動実績）

○廿日市駅前自転車駐車場の整備

街路廿日市駅通線（駅前広場）整備事業にあわせて、廿日市駅前自転車駐車場を整備する。
平成26年度は、自転車駐車場の詳細設計（立体部）及び自転車駐車場の一部工事（平面部）を行った。

○事業費関連

【歳入】

社会資本整備総合交付金（街路）13,411,000 円
自転車駐車場整備事業債（合併特例債）12,200,000 円

【歳出】

設計業務委託料1,080,000 円
廿日市駅自転車駐車場整備工事外25,596,040 円

コスト情報（円）

項 目		平成 25 年度決算	平成26年度決算①	①のうちH25から繰越	H26からH27へ繰越
財源内訳	直接事業費 A	22,412,750	26,676,040	25,335,760	5,184,000
	国庫支出金	11,053,000	13,411,000	12,817,000	2,849,000
	借入金（市債）	10,000,000	12,200,000	11,800,000	2,200,000
	その他(使用料など)				
	市（市税など）	1,359,750	1,065,040	718,760	135,000
人件費(按分) B		0.30 人 2,545,800	0.30 人 2,572,200		
総事業費(A+B)		24,958,550	29,248,240		
単位 ト換算	① 人口（4月1日現在）	117,680 人	117,182 人		
	② 市民1人当たり	212	250		
	駅前広場利用者(H37推計) 利用者1人当たり				

到達目標

活動及び成果指標		単位	H25実績値	H26目標値	H26実績値	H27目標値	備考
活動成果	整備工事の進捗率	%		20	20	20	完成工事費/全体工事費
	アクセシビリティ・利便性の向上	%					平成28年度完成目標