

平成 26 年度 事業シート

第5次廿日市市総合計画（後期基本計画）

基本目標 2 新たな魅力と活力を創出し、交流するはつかいち
政策目標 2 人・もの・情報がスムーズに流れ、便利なまちに
重点的取組 1 幹線道路の渋滞を解消する

担当課名	建設部 施設整備課
予算科目	会計 01 一般会計
	款 07 土木費
	項 04 都市計画費
	目 03 街路費

事業名	街路畑口寺田線4工区整備事業	事業開始年度	平成 20 年度
	都市計画道路の整備促進（街路畑口寺田線4工区整備事業）	根拠法令 条例 個別計画等	道路法 都市計画法

1 事業の目的、意図

目的	【対象】誰の(何の)ために	【目指す姿・意図】(いつまでに、どういう状態に)
	周辺地区の市民 街路利用者 など	広域交通機能のネットワーク化を図るため、当該路線を整備し、アクセス性、利便性の向上を図る。

2 事業の実施主体・関係団体・役割

実施主体	関係団体(パートナー)	事業実施に係る市役所(職員)の役割
市	—	- 事業実施に係る計画、設計、関係機関協議調整、地元関係者説明 - 用地買収、工事発注、現場管理、地元調整 - 施設整備完了後の施設管理

3 平成26年度 決算（活動実績・コスト情報・目標到達度）

実施した事業の内容（活動実績）	○街路畑口寺田線 4 工区の整備							
	街路畑口寺田線 4 工区は佐方地区と廿日市駅北土地区画整理事業地内を結び、広域交通機能のネットワークを図り、廿日市駅周辺における交通結節点としての機能強化を図る路線として、都市計画道路佐方線とともに、駅北区画整理事業の進捗にあわせて計画的な整備を行う。							
	整備延長、約260m 幅員は、標準部18m 高架部28.5m（内橋梁部14m） 平成26年度は、関係機関との調整を行い、橋梁下部工事及び一部用地買収を行った。							
	○事業費関連							
	【歳入】							
	社会資本整備総合交付金（街路）		89,680,000	円				
	街路整備事業債(合併特例債)		72,500,000	円				
	公共施設等整備基金繰入金		3,000,000	円				
	【歳出】							
	測量調査業務委託料		15,816,800	円				
コスト情報（円）	事業地管理工事		1,951,680	円				
	橋梁下部工外工事		44,282,040	円				
	用地購入費		25,635,820	円				
	家屋等補償費		80,112,700	円				
	事務費（消耗品等）		145,800	円				
	項 目		平成 25 年度決算	平成26年度決算①	①のうちH25から繰越	H26からH27へ繰越		
	財源内訳	直接事業費 A	46,306,050	167,944,840	69,040,680	8,007,000		
		国庫支出金	19,723,000	89,680,000	37,477,000	4,379,000		
		県支出金						
		借入金（市債）	24,700,000	72,500,000	29,600,000	3,400,000		
その他(使用料など)			3,000,000					
ト換算	市（市税 など）	1,883,050	2,764,840	1,963,680	228,000			
	人 件 費（按 分）B	0.42 人 3,564,120	0.42 人 3,601,080					
	総 事 業 費（A+B）	49,870,170	171,545,920					
	① 人口（4月1日現在）	117,680 人	117,182 人					
	② 市民1人当たり	424	1,464					
	③							
	④							
到達目標	活 動 及 び 成 果 指 標		単位	H25 実績値	H26 目標値	H26 実績値	H27 目標値	備考
	活動	用地取得の進捗率	%		10	8%	33	用地取得費累計/全体用地取得費
	成果	完成目標（供用開始）	%					平成31年度予定